

# ARAGONA

6° SETTORE

IGIENE PUBBLICA TECNOLOGIA SVILUPPO  
ECONOMICO LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA SUL  
LAVORO



## COMUNE DI ARAGONA

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

### Determinazione Dirigenziale

N. 06 del 18.01.2024

R.U.D. n°60 del 22/01/2024

**Oggetto:** "Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio.". – Approvazione degli atti di Contabilità finale e del Certificato di Regolare esecuzione

CUP:I69H19000470004

CIG: 87633744FF

*Il Vice Responsabile del Settore  
F.to Arch. Filippo Curallo*

#### IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE

##### Premesso:

che con disposizione di servizio prot. int. n° 7008 del 27.04.2020 è stato nominato il Geom. Sergio Miccichè quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto della presente;

che con nota prot. 9356 del 05.06.2020 il progettista geom. Angelo Buscemi ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 17/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio" per l'importo di € 115.000,00 come meglio evidenziato nel quadro tecnico economico di spesa di seguito riportato:

##### I) LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro 100.259,68
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 1.024,30
C) Costo del personale	Euro 23.749,79
Importo dei lavori (A+B)	Euro 101.283,98

##### II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro 1.012,84
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro 2.025,68
Contributo ANAC	Euro 30,00
Spese per assicurazioni	Euro 519,10
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro 10.128,40
Totale somme a disposizione	Euro 13.716,02
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>Euro 115.000,00</b>

##### Dato atto che:

- con D.D. n° 135 del 19.05.2021 - R.U.D. 480 del 19.05.2021 è stato attivato l'iter procedimentale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio", mediante trattativa diretta RDO ME.PA (Mercato elettronico della pubblica

amministrazione ex art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006);

- con Trattativa Diretta - RDO (ME.PA.) n° 1716820 del 07.06.2021, è stata invitata a formulare la propria offerta, l'operatore economico **Zaccaria Srl** – P.I. 02355390846 con sede in Aragona via Martiri della Libertà n° 52;
- con identificativo univoco n° 1050716, l'operatore economico **Zaccaria Srl**, ha fatto pervenire l'offerta con il ribasso del 7,74% sull'importo a base d'asta;
- in data 14/06/2021 i lavori di "Manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio" sono stati aggiudicati, in via provvisoria, per l'importo di € 93.523,88 (€ 92.499,58 importo depurato dal ribasso d'asta oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.024,30);
- in data 05.11.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n°10112 per l'importo complessivo di € 93.523,88
- il quadro economico post gara risulta il seguente:

#### I) LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro	100.259,68	
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	1.024,30	
C) Costo del personale	Euro	23.749,79	
IMPORTO LAVORI (A+B)	Euro	101.283,98	
Ribasso d'asta del 7,74%	Euro	7.760,10	
Importo contrattuale			Euro 93.523,88

#### II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro	1.012,84	
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	2.025,68	
Contributo ANAC	Euro	30,00	
Spese per assicurazioni	Euro	519,10	
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	9.352,39	
Totale somme a disposizione			Euro 12.940,01

#### III) ECONOMIE

Economie di ribasso e IVA sul ribasso	Euro	8.536,11	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			Euro 115.000,00

- con disposizione di servizio prot.n. 23202 del 19.10.2021 è stato costituito l'Ufficio della Direzione Lavori nominando il geom. Angelo Buscemi Direttore dei lavori e CSE;
- i lavori sono stati consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 15.11.2021;
- per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art. 2.10 del Capitolato speciale d'appalto n°90 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto, il termine utile scadeva il giorno 12.02.2022;
- con verbale n.1 del 18.11.2021 veniva disposta una sospensione tecnica per avverse condizioni meteorologiche. I lavori venivano ripresi in data 08.02.2022 giusto verbale di ripresa n.1 fissando come termine per l'ultimazione il 05.05.2022;
- con verbale n.2 del 22.04.2022 veniva disposta una sospensione tecnica al fine di verificare lo stato degli arredi acquistati con fondi della democrazia partecipata, che con il presente intervento sarebbero stati installati.
- Con disposizione di servizio prot. n° 26873 del 08.11.2022 lo scrivente arch. Filippo Curallo ha avvocato a se le funzioni di RUP in surrogia del Geom. Sergio Micciché collocato a riposo;
- con verbale di ripresa n.2 del 28.07.2023 venivano ripresi i lavori il cui termine veniva fissato per il 09.08.2023;

Copia estratto dal sito web

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07.08.2023, come accertato con verbale in data 07.08.2023;
- i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni date dalla direzione dei lavori. Le sospensioni sono state di carattere tecnico;
- i lavori in oggetto non necessitano di collaudo statico;
- sono state apportate variazioni rispetto al progetto esecutivo rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n° 01 certificato di pagamento per complessivi euro 77.007,37 in data 28.04.2022;
- con Determinazione Dirigenziale N. 273 del 16/12/2022 R.U.D. n° 1145 del 19/12/2022 è stata liquidata all'impresa esecutrice dei lavori la complessiva somma di euro 77.007,37;
- in data 07.08.2023 è stato emesso lo stato finale dei lavori dell'importo di euro 21.186,50, per un ammontare complessivo dei lavori di euro 98.193,87;
- il Quadro Tecnico Economico di spesa definitivo è il seguente:

I) LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro	105.321,45	
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	1.025,30	
C) Costo del personale	Euro	23.749,79	
IMPORTO LAVORI (A+B)	Euro	106.345,75	
Ribasso d'asta del 7,74%	Euro	8.151,88	
Importo contrattuale			Euro 98.193,87

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro	0,00	
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	2.025,68	
Contributo ANAC	Euro	30,00	
Spese per assicurazioni	Euro	0,00	
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	9.819,39	
Totale somme a disposizione			Euro 11.875,07

III) ECONOMIE

Economie di ribasso e IVA sul ribasso			Euro 4.931,06
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			Euro 115.000,00

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati i data 07.08.2023 equindi in tempo utile alle previsioni contrattuali;

**Vista** la relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 07/08/2023 e il certificato di regolare esecuzione del 07.08.2023 dai quali si evince che i lavori sono regolarmente eseguiti per l'importo netto di **€ 98 193,87**;

**Visti altresì:**

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la L.R. n° 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;

il regolamento di cui al D.P.R. n° 207/10 per le parti ancora in vigore;

la D.S. n° 08 del 01.03.2023 R.U.D. n. 204 del 01.03.2023 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;

la D.S. n° 09 del 01.03.2023 R.U.D. 209 del 01.03.2023 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore e Vice Responsabile di Settore.

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; Il vigente statuto comunale;

Copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA  
 Protocollo Interno N. 1905/2024 del 23-01-2024  
 Allegato 1 - Copia Documento

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;  
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;  
L'O.R.EE.LL.;

Il vigente regolamento di contabilità;

Il PIAO

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

#### DETERMINA

**di approvare** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione per i Lavori di "Manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio";

**di approvare** il quadro tecnico economico finale sotto riportato:

#### I) LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro	105.321,45	
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	1.025,30	
C) Costo del personale	Euro	23.749,79	
IMPORTO LAVORI (A+B)	Euro	106.345,75	
Ribasso d'asta del 7,74%	Euro	8.151,88	
Importo contrattuale			Euro 98.193,87

#### II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro	0,00	
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	2.025,68	
Contributo ANAC	Euro	30,00	
Spese per assicurazioni	Euro	0,00	
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	9.819,39	
Totale somme a disposizione			Euro 11.875,07

#### III) ECONOMIE

Economie di ribasso e IVA sul ribasso			Euro 4.931,06
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			Euro 115.000,00

**di dare atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 98 193,87 al netto dell'IVA e che sono già stati liquidati € 77.007,37 all'impresa esecutrice la Ditta Zaccaria Srl, con sede in Aragona, Via Martiri della Libertà n°52 P. IVA n° 02355390846;

**di dare atto** che con successivo provvedimento si liquideranno alla impresa in argomento quanto si evince dal certificato di regolare esecuzione l'importo netto confermato/corretto del conto finale pari ad **€ 21.186,50** a saldo di ogni suo avere;

**di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, e su Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti Dirigenti, Bandi di Gare e Contratti, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

**dare atto** che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy nell'originale depositato presso il 6° Settore.

**Il Vice Responsabile del 6° Settore**

*Igiene Pubblica Tecnologia Sviluppo Economico*

*Lavori Pubblici e Sicurezza sul Lavoro*

*F.to Arch. Filippo Curallo*

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
<p>Si appone (ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000) il visto di regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Vice Responsabile del 6° Settore</b>  <i>(Igiene Pubblica Tecnologia Sviluppo Economico  Lavori Pubblici e Sicurezza sul lavoro)</i>  F.to Arch. Filippo Curallo</p>	<p>Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria</p> <p>al cap 12550/20 UEB 08.01.2.203 Impegno di spesa n°2124/2019 reimputato al n. 1829/2022  al cap 12550/20 UEB 08.01.2.203 Impegno di spesa n°798/2020 reimputato al n. 2053/2021  al cap 12520/10 UEB 01.05.2.202 Impegno di spesa n°1952/2020 reimputato al n. 2051/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del 2° settore</b>  <i>(Ragioneria e Finanza, Entrate)</i>  F.to Geom. Calogero Alongi</p>

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

Aragona li, \_\_\_\_\_

copia estratto dal sito web