COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 54 DEL 29/5/2025

Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola " Fontes Episcopi". Approvazione quadro tecnico economico finale rimodulato

Atto Immediatamente Esecutivo

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di maggio alle ore 13:05, in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del Vice Sindaco Francesco Virone la Giunta Municipale, convocata con avviso prot. n. 13785 del 29/5/2025 a firma del Vice Sindaco.

Partecipa all'adunanza, in presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra.

Intervengono, in presenza il :
Vice Sindaco Virone Francesco;
Ass. Volpe Gioacchino;
Ass. Galluzzo Angelo;
in audio-videoconferenza
Ass. Morreale Francesco Maria;

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	A
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
3	VOLPE GIOACCHINO	ASSESSORE	P
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	MORREALE FRANCESCO MARIA	ASSESSORE	P

Presenti: 04 *Assenti: 01*

- *Presiede Francesco Virone nella sua qualità di Vice Sindaco;*
- *Assiste e partecipa in presenza il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra;*

copia estratta dal sito web

- *Accertata l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta e riscontrato il numero legale, se ne dà comunicazione agli intervenuti che risultano collegati (Ass. Morreale Francesco Maria), il quale conferma la relativa presenza in audio-video conferenza, cosicché la seduta si intende formalmente aperta.*
- *A questo punto, il Vice Sindaco dispone l'avvio dei lavori.*
- *Il Vice Sindaco pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno;*
- *ciascun componente della Giunta presente a distanza conferma di conoscere la proposta in questione;*

A questo punto, si procede al voto sulla proposta di cui all'ordine del giorno (Proposta di Giunta n. 08 del 22/5/2025 registro generale delle proposte n. 62 del 23/5/2025 – Lavori di adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola "Fontes Episcopi". Approvazione quadro tecnico economico finale rimodulato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA : la Proposta di Giunta n. 08 del 22/5/2025 registro generale delle proposte n. 62 del 23/5/2025 di cui sopra, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Vice Responsabile del 6° Settore, in conformità all'indirizzo politico del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

con votazione espressa singolarmente in modo palese da ciascuno degli intervenuti a distanza, risultando la proposta approvata alla unanimità degli intervenuti.

copia estratta dal sito web

DELIBERA

- Di approvare la Proposta di Giunta n. 08 del 22/5/2025 registro generale delle proposte n. 62 del 23/05/2025 avente ad oggetto: "Lavori di adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi" con annessi i prescritti pareri, redatta dal Vice Responsabile del 6° Settore, in conformità all'indirizzo politico del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91.

copia estratta dal sito web

ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO , LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 08 del 22.05.2025

R. G. P. N° 62 DEL 23/5/2025

Oggetto: *LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "FONTES EPISCOPI ".*

Approvazione Quadro Tecnico Economico Finale rimodulato

Visto di conformità all'indirizzo politico
il Sindaco
Giuseppe Pendolino

Il Vice Responsabile del Settore
Geom. Calogero Alongi

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Proponente geom. Calogero Alongi, Vice Responsabile del 6° settore, legittimato per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. n. 10/1991 all'adozione della proposta deliberativa di cui in oggetto:

PREMESSO CHE:

- con Decreto del MIUR PROT. N.35226 DEL 16 AGOSTO 2017 era stato emanato avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in scurezza e riqualificazione degli edifici pubblici abitati ad uso scolastico a valere sui fondi PON 2014/2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- il Comune di Aragona ha partecipato per l'adeguamento alla normativa sismica ed efficientameto energetico della scuola Fontes Episcopi ed è risultato assegnatario di un contributo per l'importo complessivo di euro 2.375.000,00;

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del 6° Settore n°15 del 13/01/2022 R.U.D. n°69 del 19/01/2022 è stato approvato il verbale di gara n°1 redatto alla Commissione di gara dell'UREGA di Enna, trasmesso a mezzo piattaforma SITAS, relativo alla seduta pubblica del 27/12/2021, per i "Lavori di adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della Scuola Fontes Episcopi", con proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa GEODESIA srl con sede Vallelunga Pratameno (CL), che ha offerto il ribasso del 30,148%;

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del 6° Settore n° 48 del 16/03/2022 R.U.D. n° 306 del 23/03/2022, sono stati aggiudicati i predetti lavori alla sopra menzionata Impresa , che ha offerto il ribasso del 30,148% sull'importo soggetto a ribasso pari ad euro 1.765.600,00 per un importo netto contrattuale di euro 1.287.706,91 compreso euro 54.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva a norma di legge;

- in data 09/05/2022 veniva stipulato il Contratto d'Appalto, in Aragona alla presenza del Segretario Comunale, con rep. 10125, registrato all'Ufficio Territoriale di Agrigento Serie 1T n. 2708 in data 16/05/2022;

- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, per come si evince dal D.D. n° 795 del 23/12/2022 del Dirigente dell'Ufficio Speciale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione

copia estratta dal sito web

professionale Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF il **quadro economico** post gara, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A- LAVORI		
A.1- Importo Lavori a seguito del ribasso d'asta del 30,148%	€. 1.233.306,91	
A.2-Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo totale dei lavori A.1	€. 54.400,00	
IMPORTO TOTALE		€. 1.287706,91
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1- Prestazioni tecniche	€. 163.000,00	
B.1.1- Progettazione esecutiva		
B.1.2- Direzione dell'esecuzione		
B.1.3- Verifiche e collaudi		
B.1.4- I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€. 43.814,40	
TOTALE SPESE TECNICHE		€. 206.814,40
B.2- Imprevisti sui lavori (Compreso IVA)		
B.2.1- Imprevisti sui lavori (Compreso IVA)	€. 91.000,00	
B.3- Lavori in economia (Compreso IVA)		
B.3.1 Lavori in economia (Compreso IVA), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€. 5.000,00	
TOTALE IMPREVISTI LAVORI IN ECONOMIA		€. 96.000,00
B.4- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)		
B.4.1- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)	€. 5.000,00	
B.5- I.V.A. sui lavori		
B.5.1- I.V.A. sui lavori (10% di A)	€. 128.770,69	
B.6- Incentivi per funzioni tecniche		
B.6.1- Attività della spesa di programmazione per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A)		
TOTALE INCENTIVI		€. 36.400,00
B.7- Altro	€. 28.785,60	
B.7.1- Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP		
B.7.2-Pareri, Autorizzazioni (Certificati)		
B.7.3- Allacciamenti pubblici servizi (Compreso IVA)		
B.7.4- Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.7.5- Pubblicazioni Avvisi		
B.7.6- Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)		
B.7.7- Spese per pubblicità (targa commemorativa)		
TOTALE ALTRO		€. 501.770,69
C-ECONOMIE		
C.1- Ribasso d'asta lavori	€. 532.293,09	
C.2- Economie IVA	€. 53.229,31	
TOTALE ECONOMIE		€. 585.522,40
	TOTALE PROGETTO	**€. 2.375.000,00**

Copia estratta dal sito web

- i lavori in oggetto sono stati consegnati con Verbale di Consegna in data 19/10/2022;

Tenuto conto che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare delle variazioni mediante una Perizia di Variante che si è resa necessaria per due ordini di motivi - in parte, per procedere ad un "assestamento" delle quantità inizialmente previste relativamente all'esecuzione dei lavori originari ed in parte per eseguire lavori, pur necessari, ma inizialmente non previsti nella progettazione originaria;

- con nota in atti prot. n° 17497 del 02/08/2023 la Direzione dei Lavori ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva con Assestamento;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 01.09.2023 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva con assestamento, senza incremento del costo complessivo dell'opera, secondo il quadro tecnico economico che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A- LAVORI			
A.1- Importo Lavori (al lordo)	€. 1.292.681,11		
A.2-Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo totale dei lavori A.1	€. 54.400,00		
		IMPORTO TOTALE (A)	**€. 1.347.081,11**
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1- Prestazioni tecniche	€. 163.000,00		
B.1.1- Progettazione esecutiva			
B.1.2- Direzione dell'esecuzione			
B.1.3- Verifiche e collaudi			
- PVS e DL	€ 13.611,86		
- PVS Collaudo	€ 1.154,00		
B.1.4- I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€. 43.814,40		
	Totale B.1	€. 225.549,32	
B.2- Imprevisti sui lavori (Compreso IVA)			
B.2.1- Imprevisti sui lavori (Compreso IVA)			
B.3- Lavori in economia (Compreso IVA)			
B.3.1 Lavori in economia (Compreso IVA), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale			
	Totale Imprevisti Lavori In Economia	€. 0,00	
B.4- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)			
B.4.1- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)			
B.5- I.V.A. sui lavori			
B.5.1- I.V.A. sui lavori (10% di A)		€. 134.708,11	
B.6- Incentivi per funzioni tecniche			
B.6.1- Attività della spesa di programmazione per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A)			
	Totale Incentivi	€. 38.100,00	
B.7- Altro			
B.7.1- Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP			

copia estratta dal sito web

B.7.2-Pareri, Autorizzazioni (Certificati)		
B.7.3- Allacciamenti pubblici servizi (Compreso IVA)		
B.7.4- Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.7.5- Pubblicazioni Avvisi		
B.7.6- Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)		
B.7.7- Spese per pubblicità (targa commemorativa)		
	Totale Altro	€. 15.850,68
	IMPORTO TOTALE (B)	**€. 414.208,11**

C-ECONOMIE

C.1- Ribasso d'asta lavori	€. 557.918,89	
C.2- Economie IVA	€. 55.791,89	
	TOTALE ECONOMIE (C)	**€. 613.710,78**
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	**€. 2.375.000,00**

DATO ATTO che:

- Con certificato di ultimazione dei lavori del 17/10/2023 si è accertato che i lavori sono stati ultimati in data 15/10/2023;

- Con riferimento ai SAL BIS, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3, con propria nota n° 3582 del 11.01.2024, ha invitato la D.L. a rimodulare gli stessi conteggiando le lavorazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento;

- Con nota prot. n°1969 del 23.01.2024 la D.L. ha trasmesso il SAL BIS unico;

- Con nota prot. n° 32578 del 19.12.2024 è stata trasmessa all'Assessorato la richiesta del saldo di **€303.975,69;**

- Con nota prot. n° 32727 del 20.12.2024 è pervenuto dall'Assessorato il Decreto n° 637 del 19.12.2024, in cui a fronte del saldo di **€ 303.975,69** è stata liquidata solo la somma di **€ 96.742,85**, a seguito del non accoglimento della richiesta di liquidazione del certificato BIS di **€ 207.232,85**, poiché mancava l'atto di approvazione del Q.T.E. finale, in cui risultavano inserite le somme relative a tale SAL BIS;

RILEVATO che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26.02.2025 è stato approvato il Q.T.E. finale, in cui sono state inserite le somme relative al SAL BIS Unico, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A- LAVORI		
A.1- Importo Lavori		€. 1.292.681,11
A.2- Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo totale dei lavori A.1		€. 54.400,00
A.3- IMPORTO TOTALE		€. 1.347.081,11
Economie ribasso d'asta		€. 557.918,89
	TOTALE LAVORI	€. 1.905.000,00
B.1- PRESTAZIONI TECNICHE		
B.1.1- Progettazione esecutiva	€	€. 0,00
B.1.2- Direzione dell'esecuzione		€. 104.921,04
B.1.3- Verifiche		€. 8.980,09
B.1.4- Collaudi		€. 11.420,88
		€. 125.322,01
B.1.5- PVS E DL		€. 12.441,86
B.1.6- PVS COLLAUDO		€. 0,00
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.2		€. 28.202,78
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.3		€. 2.413,85
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.4		€. 3.688,95
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.6		€. 3.344,37
B.1.7- IVA e contributi previdenziali (CASSA) su competenze tecniche		€. 37.649,95
	TOTALE SPESE TECNICHE	€. 175.413,82

copia estratta dal sito web

B.1.8- Economie spese tecniche	€.	50.135,50
B.2 **Imprevisti sui lavori (compreso IVA)**		
B.2.1- Imprevisti sui lavori (Compreso IVA)	€.	0,00
B.3- **Lavori in economia (Compreso IVA)**		
B.3.1 Lavori in economia (Compreso IVA), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€.	0,00
TOTALE IMPREVISTI LAVORI IN ECONOMIA	€.	96.000,00
B.4- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)		
B.4.1- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)	€.	0,00
B.5- **I.V.A. sui lavori**		
B.5.1- I.V.A. sui lavori (10% di A)	€.	134.708,11
Economie IVA	€.	55.791,89
B.6- **Incentivi per funzioni tecniche**		
B.6.1- Attività della spesa di programmazione per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti		
TOTALE INCENTIVI	€.	38.100,00
B.7- **Altro**		
B.7.1- Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP	€.	600,00
B.7.2-Pareri, Autorizzazioni (Certificati)	€.	0,00
B.7.3- Allacciamenti pubblici servizi (Compreso IVA)	€.	6.009,77
B.7.4- Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.	0,00
B.7.5- Pubblicazioni Avvisi	€.	832,04
B.7.6- Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)	€.	0,00
B.7.7- Spese per pubblicità (targa commemorativa)	€.	500,00
B.7.8- Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)	€.	0,00
B.7.9 – Prove di laboratorio (Comprensivi di IVA)	€.	4.027,83
TOTALE ALTRO	€.	11.969, 64
B.7.10 ***altre economie***	€.	3.881,04
C.1- Accantonamento art.26 D.L. n°50/2022 (SAL BIS)	€.	188.393,50
C.2- *IVA su C.1*	€.	18.839,35
C.3- Economie complessive ribassi d'asta (decurtato dall'all'accantonamento del caro materiali)	€.	460.494,47
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	**€.**	**2.375.000,00**

- Con nota prot. n° 5760 del 05.03.2025 sono stati trasmessi all'Assessorato i documenti richiesti con il Decreto n° 637 del 19.12.2024, utili all'accoglimento della liquidazione della somma relativa al SAL BIS;

- Con nota prot. n° 8057 del 27.03.2025 l'Assessorato ha comunicato la mancanza di osservazioni sul certificato BIS trasmesso; con la stessa nota , per quanto riguarda gli incentivi, ha rimandato alla nota trasmessa precedentemente con prot. n° 3582 del 11.01.2024 con la quale era stato richiesto di decurtare l'importo degli incentivi nella parte relativa alle attività non rese, in quanto affidate a personale esterno;

- Con nota prot. n° 8413 del 05.03.2025 è stata trasmessa la documentazione relativa agli incentivi;

- Con nota prot. n° 12773 del 19.05.2025, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3, ha invitato questo Ente a rimodulare il Q.T.E. riportando l'importo effettivamente dovuto per gli incentivi;

copia estratta dal sito web

- in ragione di quanto esposto, il **Quadro Tecnico Economico finale rimodulato** è divenuto il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE RIMODULATO

A- LAVORI	
A.1- Importo Lavori	€. 1.292.681,11
A.2- Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo totale dei lavori A.1	€. 54.400,00
A.3- IMPORTO TOTALE	€. 1.347.081,11
Economie ribasso d'asta	€. 557.918,89
TOTALE LAVORI	€. 1.905.000,00
B.1- PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1- Progettazione esecutiva	€. 0,00
B.1.2- Direzione dell'esecuzione	€. 104.921,04
B.1.3- Verifiche	€. 8.980,09
B.1.4- Collaudi	€. 11.420,88
B.1.5- PVS E DL	€. 125.322,01
B.1.6- PVS COLLAUDO	€. 12.441,86
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.2	€. 0,00
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.3	€. 28.202,78
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.4	€. 2.413,85
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.6	€. 3.688,95
B.1.7- IVA e contributi previdenziali (CASSA) su competenze tecniche	€. 3.344,37
	€. 37.649,95
TOTALE SPESE TECNICHE	€. 175.413,82
B.1.8- Economie spese tecniche	€. 50.135,50
B.2 **Imprevisti sui lavori (compreso IVA)**	
B.2.1- Imprevisti sui lavori (Compreso IVA)	€. 0,00
B.3- **Lavori in economia (Compreso IVA)**	
B.3.1 Lavori in economia (Compreso IVA), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€. 0,00
TOTALE IMPREVISTI LAVORI IN ECONOMIA	€. 96.000,00
B.4- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)	
B.4.1- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)	€. 0,00
B.5- **I.V.A. sui lavori**	
B.5.1- I.V.A. sui lavori (10% di A)	€. 134.708,11
Economie IVA	€. 55.791,89
B.6- **Incentivi per funzioni tecniche**	
B.6.1- Attività della spesa di programmazione per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	
TOTALE INCENTIVI	€. 14.325,60
B.7- **Altro**	
B.7.1- Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP	€. 600,00
B.7.2-Pareri, Autorizzazioni (Certificati)	€. 0,00
B.7.3- Allacciamenti pubblici servizi (Compreso IVA)	€. 6.009,77
B.7.4- Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€. 0,00
B.7.5- Pubblicazioni Avvisi	€. 832,04

copia estratta dal sito web

B.7.6- Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)	€. 0,00
B.7.7- Spese per pubblicità (targa commemorativa)	€. 500,00
B.7.8- Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)	€. 0,00
B.7.9 – Prove di laboratorio (Comprensivi di IVA)	€. 4.027,83
TOTALE ALTRO	€. 11.969, 64
B.7.10 ***altre economie***	€. 3.881,04
C.1- Accantonamento art.26 D.L. n°50/2022 (SAL BIS)	€. 188.393,50
C.2- *IVA su C.1*	€. 18.839,35
C.3- Economie complessive	€. 484.268,87
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	**€. 2.375.000,00**

VISTI

- il D.Lgs.n. 50/2016;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale, 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PIAO;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

1. **DI FARE PROPRIA** ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
2. **DI APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico Finale rimodulato, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE RIMODULATO

A- LAVORI	
A.1- Importo Lavori	€. 1.292.681,11
A.2- Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo totale dei lavori A.1	€. 54.400,00
A.3- IMPORTO TOTALE	€. 1.347.081,11
Economie ribasso d'asta	€. 557.918,89
TOTALE LAVORI	€. 1.905.000,00
B.1- PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1- Progettazione esecutiva €	€. 0,00
B.1.2- Direzione dell'esecuzione	€. 104.921,04
B.1.3- Verifiche	€. 8.980,09
B.1.4- Collaudi	€. 11.420,88
B.1.5- PVS E DL	€. 125.322,01
B.1.6- PVS COLLAUDO	€. 12.441,86
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.2	€. 0,00
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.3	€. 28.202,78
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.4	€. 2.413,85
IVA e contributi previdenziali (CASSA) su B.1.6	€. 3.688,95
B.1.7- IVA e contributi previdenziali (CASSA) su competenze tecniche	€. 3.344,37
	€. 37.649,95
TOTALE SPESE TECNICHE	€. 175.413,82
B.1.8- Economie spese tecniche	€. 50.135,50
B.2 **Imprevisti sui lavori (compreso IVA)**	
B.2.1- Imprevisti sui lavori (Compreso IVA)	€. 0,00
B.3- **Lavori in economia (Compreso IVA)**	
B.3.1 Lavori in economia (Compreso IVA), previsti in progetto ed	€. 0,00

copia estratta dal sito web

esclusi dall'appalto principale

	TOTALE IMPREVISTI LAVORI IN ECONOMIA	€. 96.000,00
B.4- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)		
B.4.1- Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (Compreso IVA)		€. 0,00
B.5-	**I.V.A. sui lavori**	
B.5.1- I.V.A. sui lavori (10% di A)		€. 134.708,11
Economie IVA		€. 55.791,89
B.6-	**Incentivi per funzioni tecniche**	
B.6.1- Attività della spesa di programmazione per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti		
	TOTALE INCENTIVI	€. 14.325,60
B.7-	**Altro**	
B.7.1- Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP		€. 600,00
B.7.2-Pareri, Autorizzazioni (Certificati)		€. 0,00
B.7.3- Allacciamenti pubblici servizi (Compreso IVA)		€. 6.009,77
B.7.4- Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€. 0,00
B.7.5- Pubblicazioni Avvisi		€. 832,04
B.7.6- Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)		€. 0,00
B.7.7- Spese per pubblicità (targa commemorativa)		€. 500,00
B.7.8- Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif. circolare art.3.1 comma 3)		€. 0,00
B.7.9 – Prove di laboratorio (Comprensivi di IVA)		€. 4.027,83
	TOTALE ALTRO	€. 11.969, 64
B.7.10	***altre economie***	€. 3.881,04
C.1- Accantonamento art.26 D.L. n°50/2022 (SAL BIS)		€. 188.393,50
C.2- *IVA su C.1*		€. 18.839,35
C.3- Economie complessive		€. 484.268,87
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	**€. 2.375.000,00**

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134,comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il Vice Responsabile del Settore
Geom. Calogero Alongi

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Vice Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Vice Responsabile del Settore
Geom. Calogero Alongi

Parere di regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del 2° settore
Ragioneria Finanza - Entrate
Geom. Calogero Alongi

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Francesco Virone

L'ASSESSORE ANZIANO
Gioacchino Volpe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☑ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 23/05/2025 ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

---

copia estratta dal sito web